

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа №264
Кировского района
Санкт-Петербурга
ул. М. Казакова, д.3, корп.2, литер А:
Санкт-Петербург, 198302
Тел.:(812)7586522 Факс(812)7586522
E-mail:sc264@kirov.spb.ru
ОКПО35525093 ОКОГУ23280
ОГРН1037811059494
ИНН/КПП 7805011953/780501001

От 30.05.24 № 91
На № _____ от _____

Начальнику
управления по Кировскому району
ГУ МЧС России
по г. Санкт-Петербургу
М-С.Б. Евлоеву

Директор ГБОУ средней школы №264
И.В. Шведова

Уважаемый Магомед- Сали Бембулатович !

В ответ на представление № 2311/003-78/508/ПВЛПБ (учетный номер ФГИС ЕРКНМ ПМ 78230061000208483006) от 24 ноября 2023 г., в котором сообщается, что при проведении профилактического визита были выявлены следующие нарушения, сообщаяю

№ п/п.	Перечень выявленных нарушений	Срок устранения
	ул. Маршала Казакова, д.3, корп.2, Лит А.	
1.	Из коридора (3 этаж) длиной более 15 м (Фактически –длина коридора составляет 41,9 м) трехэтажного здания при отсутствии естественного проветривания не предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре системой вытяжной против дымной вентиляции	Планируем выполнить до 31.12.2024г.
2.	Ширина эвакуационных выходов в свету, ведущего из помещения коридора 2, 3 этажей, при числе эвакуирующихся из помещения более 50 чел., составляет менее 1,2 м (фактически 0,89 м)	Планируем выполнить до 31.12.2024г.
3.	Ширина эвакуационного выхода в свету, из помещения столовой, при числе эвакуирующихся из помещения более 50 чел., составляет менее 1,2 м (фактически 0,66 м)	Планируем выполнить до 31.12.2024г.
4.	Ширина эвакуационных выходов, ведущих из лестничной клетки и тамбура непосредственно наружу (все ЛК), в свету составляет менее требуемой ширины эвакуационного пути по маршу лестницы (фактически – требуемая ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей в здании класса функциональной пожарной опасности Ф4.1, в свету составляет 1,35 м., фактическая ширина указанных выходов непосредственно наружу составляет 0,835м)	Планируем выполнить до 31.12.2024г.
5.	Ширина пути эвакуации по лестницам, расположенным в лестничных клетках, предназначенных для эвакуации людей в здании класса функциональной пожарной опасности Ф4.1, составляет менее нормативного 1,35 м. (Фактически- ширина лестничных маршей менее нормативного, но не менее 1м).	Планируем выполнить до 31.12.2024г.

6	Ширина лестничной площадки (ЛК 3), в свету составляет менее ширины марша лестницы. (фактически – ширина лестничной площадки 1,18 м, а ширина лестничного марша, составляет 1,317 м)	Планируем выполнить до 31.12.2024г.
7.	На объекте отсутствуют защитные ручные пожарные извещатели у всех выходов из зданий, в вестибюлях и холлах. (фактически в трехэтажном общеобразовательном учреждении ИПР отсутствуют).	Не предусмотрены проектом. Заключен контракт на разработку ПСД оснащения комплексными системами обеспечения безопасности Контракт № <u>0372200063924000004-264</u> от 27 мая 2024 г с организацией ООО «ТС-Монтаж»
8.	При высоте лестницы, размещенной в помещении 11 1 этажа, более 45см не предусмотрены ограждения с поручнями не менее 1,2 . (фактически ограждение-отсутствует)	Планируем выполнить до 31.12.2024г.
9.	Регламент обслуживания СОУЭ не соответствует типовому регламенту приведенному в таблице 1 ГОСТ Р 59639-2021. (Фактически – в регламенте обслуживания СОУЭ, представленном ГБОУ СОШ №264 отсутствует информация о замене технических средств и ресурсных элементов СОУЭ, Осуществление контроля за исправностью приборов контроля и управления СОУЭ, а также линий связи, обеспечивающих взаимодействие и обмен информацией между компонентами системы пожарной автоматики и СОУЭ.)	Нарушение устранено. Составлен график устранения замечаний. После устранения неисправностей составляется акт.
10	Регламент обслуживания СПС не соответствует типовому регламенту приведенному в таблице 1 ГОСТ Р 59638-2021. (Фактически – в регламенте обслуживания СПС, представленном ГБОУ СОШ №264 отсутствует информация о замене технических средств и ремонте СПС, устранение неисправностей, ложных срабатываний, восстановление дежурного режима работы СПС после срабатывания).	Заключен контракт на разработку ПСД оснащения комплексными системами обеспечения безопасности Контракт № <u>0372200063924000004-264</u> от 27 мая 2024 г с организацией ООО «ТС-Монтаж»

11	Не выполнены требования к оформлению Договора на ТО КСОБ (Договор №264/КСОБ – 2023 от 10.02.2023), а именно: в указанный договор не включен график плановой замены технических средств).	Заключен контракт на разработку ПСД оснащения комплексными системами обеспечения безопасности Контракт № <u>0372200063924000004-264</u> от 27 мая 2024 г с организацией ООО «ТС-Монтаж»
12	На объекте защиты допущена эксплуатация технических средств СОУЭ с истекшим сроком службы. (Фактически согласно рабочему проекту «Пожарная сигнализация и система оповещения о пожаре» шифр-1032-1-ПЗ, 1032-1-ПС система смонтирована в 2012 году, а именно световой оповещатель « INTER M»(10 лет), оповещатель пожарный речевой РА-10 2Вт/30В(10 лет), блок линейный.	Заключен контракт на разработку ПСД оснащения комплексными системами обеспечения безопасности Контракт № <u>0372200063924000004-264</u> от 27 мая 2024 г с организацией ООО «ТС-Монтаж»

Директор ГБОУ средней школы №264

И.В. Шведова

Исполнитель:
Лепешонкова М.А.
+79215739531

