

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа №264
Кировского района
Санкт-Петербурга
ул. М. Казакова, д.3, корп.2, литер А:
Санкт-Петербург, 198302
Тел.:(812)7586522 Факс(812)7586522
E-mail:sc264@kirov.spb.ru
ОКПО35525093 ОКОГУ23280
ОГРН1037811059494
ИНН/КПП 7805011953/780501001

От: 20.05.24 № 90
На № _____ от _____

Начальнику
управления по Кировскому району
ГУ МЧС России
по г. Санкт-Петербургу
М-С.Б. Евлоеву

Директор ГБОУ средней школы №264
И.В. Шведова

Уважаемый Магомед- Сали Бембулатович !

В ответ на представление № 2311/003-78/508/ПВЛПБ (учетный номер ФГИС ЕРКНМ ПМ 78230061000208482855) от 24 ноября 2023 г., в котором сообщается, что при проведении профилактического визита были выявлены следующие нарушения, сообщая

№ п/п.	Перечень выявленных нарушений	Срок устранения
	ул. Морской Пехоты, д.8, корп.3, Лит А.	
1.	Из коридора (3 этаж) длиной более 15 м (Фактически –длина коридора составляет 30,9 м) трехэтажного здания при отсутствии естественного проветривания не предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре системой вытяжной против дымной вентиляции	Планируем выполнить до 31.12.2024г.
2.	Ширина эвакуационных выходов в свету, ведущего из помещения коридора 3 этажа, при числе эвакуирующихся из помещения более 50 чел., составляет менее 1,2 м (фактически 0,8 м)	Планируем выполнить до 31.12.2024г.
3.	Ширина эвакуационного выхода в свету, из помещения столовой, при числе эвакуирующихся из помещения более 50 чел., составляет менее 1,2 м (фактически 0,8 м)	Планируем выполнить до 31.12.2024г.
4.	Ширина эвакуационных выходов, ведущих из лестничной клетки и тамбура непосредственно наружу (все ЛК), в свету составляет менее требуемой ширины эвакуационного пути по маршу лестницы (фактически – требуемая ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей в здании класса функциональной пожарной опасности Ф4.1, в свету составляет 1,35 м., фактическая ширина указанных выходов непосредственно наружу составляет 0,835м)	Планируем выполнить до 31.12.2024г.
5.	Ширина пути эвакуации по лестницам, расположенным в лестничных клетках, предназначенных для эвакуации людей в здании класса функциональной пожарной опасности Ф4.1, составляет менее нормативного 1,35 м. (Фактически- ширина лестничных маршей менее нормативного, но не менее 1м).	Планируем выполнить до 31.12.2024г.

6.	На объекте отсутствуют защитные ручные пожарные извещатели не у всех выходов из зданий, в вестибюлях и холлах. (фактически в трехэтажном общеобразовательном учреждении 4ИПР установлены).	Заключен контракт на разработку ПСД оснащения комплексными системами обеспечения безопасности Контракт № <u>0372200063924000004-264</u> от 27 мая 2024 г с организацией ООО «ТС-Монтаж»
7.	Система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре 3-го типа объекта защиты находится в неисправном состоянии, а именно, при имитации пожара, путем воздействия имитатора дыма «solo» на дымовой пожарной извещатель, расположенный в помещении коридора на 1-м этаже здания, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не включилась на всех этажах здания автоматически от командного сигнала, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации. (фактически 3 речевых оповещателя на 1 этаже здания у арендатор не запустились, 1 колонка отсутствует)	Замечание устранено. Восстановлена колонка. 27.11.2023
8.	В здании, в целом подлежащем оборудованию автоматической установкой пожарной сигнализации, помещение коридора, образованное путем устройства перегородки в бывшем кабинете 1 этажа, расположенного в помещениях арендатора, не отнесенное к категории В4 и Д по пожарной опасности, не оборудовано соответствующей установкой.	Замечание устранено. Установлен дополнительный пожарный извещатель. 27.11.2023 Фото прилагается.
9.	Регламент обслуживания СОУЭ не соответствует типовому регламенту приведенному в таблице 1 ГОСТ Р 59639-2021. (Фактически – в регламенте обслуживания СОУЭ, представленном ГБОУ СОШ №264 отсутствует информация о замене технических средств и ресурсных элементов СОУЭ, Осуществление контроля за исправностью приборов контроля и управления СОУЭ, а также линий связи, обеспечивающих взаимодействие и обмен информацией между компонентами системы пожарной автоматики и СОУЭ.)	Нарушение устранено. Составлен график устранения замечаний. После устранения неисправностей составляется акт.
10	Регламент обслуживания СПС не соответствует типовому регламенту приведенному в таблице 1 ГОСТ Р 59638-2021. (Фактически – в регламенте обслуживания СПС, представленном ГБОУ СОШ №264 отсутствует информация о замене технических средств и ремонте СПС, устранение неисправностей, ложных срабатываний, восстановление дежурного режима работы СПС после срабатывания).	Заключен контракт на разработку ПСД оснащения комплексными системами обеспечения безопасности Контракт № <u>0372200063924000004-264</u> от 27 мая 2024 г с организацией ООО «ТС-Монтаж»

11	Не выполнены требования к оформлению Договора на ТО КСОБ (Договор №264/КСОБ – 2023 от 10.02.2023), а именно: в указанный договор не включен график плановой замены технических средств).	Заключен контракт на разработку ПСД оснащения комплексными системами обеспечения безопасности Контракт № <u>0372200063924000004-264</u> от 27 мая 2024 г с организацией ООО «ТС-Монтаж»
12	На объекте защиты допущена эксплуатация технических средств СОУЭ с истекшим сроком службы. (Фактически согласно рабочему проекту «Пожарная сигнализация и система оповещения о пожаре» шифр-1032-1-ПЗ, 1032-1-ПС система смонтирована в 2012 году, а именно световой оповещатель « INTER M»(10 лет), оповещатель пожарный речевой РА-10 2Вт/30В(10 лет), блок линейный.	Заключен контракт на разработку ПСД оснащения комплексными системами обеспечения безопасности Контракт № <u>0372200063924000004-264</u> от 27 мая 2024 г с организацией ООО «ТС-Монтаж»
13	В помещениях подвального этажа здания допущено хранение оборудования, мебели и других предметов(фактически –на на подвальном этаже здания устроены складские помещения, а также рабочее место).	Замечание устранено. Освобождены складские помещения. 01.12.2023
14	Правообладатель объекта защиты не обеспечивает проведение ежегодных комплексных испытаний средств обеспечения пожарной безопасности. Пожарная сигнализация установлена в 2008 году и требует замены.	Заключен контракт на разработку ПСД оснащения комплексными системами обеспечения безопасности Контракт № <u>0372200063924000004-264</u> от 27 мая 2024 г с организацией ООО «ТС-Монтаж»

Директор ГБОУ средней школы №264

И.В. Шведова

Исполнитель.
Лепешонкова М.А.
+79215739531

